

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------|---------------|---------------|------|------------|------------|------|----------------|----------------|
| 3 | Середні витрати на будівництво | 0,00 | 13 177 058,06 | 13 177 058,06 | 0,00 | 547 653,20 | 547 653,20 | 0,00 | -12 629 404,86 | -12 629 404,86 |
| Технагляд за будівництвом ЗОШ Гора | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 4 | Обсяг видатків на послугу | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора | | | | | | | | | | |
| Приєднання зовнішніх мереж енергопостачання | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 5 | Обсяг видатків на приєднання | 0,00 | 49 311,94 | 49 311,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 311,94 | -49 311,94 |
| Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора | | | | | | | | | | |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки(надані кредити) | 0,00 | 1 165 219,00 | 1 165 219,00 | 0,00 | 547 653,20 | 547 653,20 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 1 | <i>Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора</i> | 0,00 | 1 086 899,00 | 1 086 899,00 | 0,00 | 547 653,20 | 547 653,20 | 0,00 | 50,39 | 50,39 |
| Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора | 0,00 | 1 086 899,00 | 1 086 899,00 | 0,00 | 547 653,20 | 547 653,20 | 0,00 | 50,39 | 50,39 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість робіт по будівництву | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на будівництво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 653,20 | 547 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <i>Технагляд за будівництвом ЗОШ Гора</i> | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на послугу | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість послуг | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Вартість послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | <i>Приєднання зовнішніх мереж енергопостачання</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Роботи заплановані на 2024 рік у зв'язку з недобудовою ЗОШ с.Гора | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на приєднання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | Вартість послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | <i>Приєднання до газових мереж ЗОШ, Гора</i> | 0,00 | 71 320,00 | 71 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Роботи по приєднанню ЗОШ до газових мереж були закінчені в 2022 році | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на приєднання | 0,00 | 71 320,00 | 71 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість приєднаних об'єктів | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|------|------|------|---|---|
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|--|--------------|---|------|------|------|---|---|

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|---|---|
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| | | | | | | | |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень впродовж 2023 року не зафіксовано

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 31.12.2023 р. кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів" є актуальна для подальшої реалізації проєктів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме збільшення кількості та покращення стану вже збудованих освітніх установ та закладів.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація бюджетної програми забезпечує збільшення кількості та покращення стану вже збудованих освітніх установ та закладів, що сприяє зростанню ефективності освітнього процесу на території громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковій перспективі будівництво освітніх установ та закладів забезпечує не тільки кількість учнів, які можуть навчатися на території Гірської сільської громади, а й збільшує кількість робочих місць.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.