

	Затрат									
4	Обсяг видатків	0,00	13 108 000,00	13 108 000,00	0,00	13 081 916,30	13 081 916,30	0,00	-26 083,70	-26 083,70
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт										
	Продукту									
5	Кількість послуг	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Вартість послуги	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	3 270 479,08	3 270 479,08	0,00	-6 520,92	-6 520,92
	Якості									
7	Готовність ПКД	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	547 653,20	547 653,20	0,00	15 758 705,78	15 758 705,78	0,00	2 877,50	2 877,50
1	<i>Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора</i>	0,00	547 653,20	547 653,20	0,00	2 676 789,48	2 676 789,48	0,00	488,77	488,77
	Затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	0,00	547 653,20	547 653,20	0,00	2 676 789,48	2 676 789,48	0,00	488,77	488,77
	Продукту									
2	Кількість робіт по будівництву	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	200,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на будівництво	0,00	547 653,20	547 653,20	0,00	1 338 394,74	1 338 394,74	0,00	244,39	244,39
	Якості									
4	Готовність середньої ЗОШ до експлуатації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Приєднання до зовнішніх мереж енергопостачання школи, с. Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 916,30	13 081 916,30	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 916,30	13 081 916,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 479,08	3 270 479,08	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Готовність ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Технагляд за будівництвом ЗОШ Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
6	<i>Приєднання зовнішніх мереж енергопостачання</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	15 785 000,00	15 758 705,78	-26 294,22	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	15 785 000,00	15 758 705,78	-26 294,22	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	2 677 000,00	2 676 789,48	-210,52	X	X
	Будівництво середньої ЗОШ I-III ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул.	194 067 184,00	2 677 000,00	2 676 789,48	-210,52	91 197 057,01	102 870 126,99

	Центральна, 3 в с. Гора						
	Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора	194 067 184,00	2 677 000,00	2 676 789,48	-210,52	91 197 057,01	102 870 126,99

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2024 році відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2024 р. відсутня.

Дебаторська заборгованість в сумі 9 157 812,80 грн. виникла у зв'язку з передплатою згідно договору №ТУ 033796 230124 1 10 043000000 1 від 13.05.2024р. на «Будівництво електромереж системи розподілу з проектування лінійної частини приєднання ЗОШ I-III ст. в с.Гора»

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517321 "Будівництво освітніх установ та закладів" є актуальна для подальшої реалізації з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме будівництво нової та покращення стану вже збудованих освітніх закладів та установ.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програм

корисності бюджетної програм

Реалізація бюджетної програми забезпечує збільшення кількості та покращення (модернізація/реконструкція) діючих установ та закладів, що сприяє зростанню ефективності освітнього процесу на території громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

В довгостроковій перспективі будівництво освітніх установ та закладів забезпечує навчальними місцями не тільки учнів, які навчаються на території громади, а й збільшує кількість робочих місць.

Головний бухгалтер

(підпис) Паршенко Н.В.