

**Управління житлово-комунального господарства та капітального
будівництва**

9 місяців 2023

Заклади дошкільної освіти

ДНЗ Берізка

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Капітальний ремонт ДНЗ Берізка	939 894,00	276 707,06	Ввод в експлуатацію
Капітальний ремонт благоустрою ДНЗ Берізка	16 331 000,00	10 737 773,00	Роботи ведуться, виконано 95%
Капітальний ремонт вентиляції ДНЗ Берізка	480 000,00	444 200,61	Виконано
Капітальний ремонт пожежної сигналізації ДНЗ Берізка	304 800,00		Монтажні роботи завершено ведуться пуско- налагоджувальні роботи
Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка	7 597 930,00	350 000,00	Виконано проєктні роботи, оголошено ВТ на виконання робіт
Реконструкція вузла обліку газу ДНЗ Берізка	294 227,00	294 227,00	Виконано

ДНЗ Барвінок

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Барвінок	5 152 508,00	3 288 336,27	Ввод в експлуатацію
Капітальний ремонт водостоків ДНЗ Барвінок	369 000,00	319 777,26	Виконано
Капітальний ремонт ганків ДНЗ Барвінок	600 000,00	-	Роботи ведуться виконано на 95%

Заклади загальної середньої освіти

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
--	-------------------------	------------------	--------

Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора	13 256 370,00	-	Потребує коригування ПКД
Присднання зовнішніх мереж електропостачання середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора	250 000,00	87 589,00	Розробка ПКД
Присднання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора	50 000,00	-	Розробка ПКД
Проектування капітального ремонту покрівлі школи, Гора	89 000,00	-	Проектується
Капітальний ремонт огорожі школи, Гора	437 000,00	-	Роботи ведуться, виконано 80%
Проектування капітального ремонту укриття Ревненського ліцею	451 100,00	228 314,10	Проектується
Капітальний ремонт укриття Ревненського ліцею	635 757,00	572 336,00	Роботи завершено
Капітальний ремонт класу безпеки Ревненського ліцею	454 111,00	397 193,00	Роботи завершено
Проектування капітального ремонт даху Ревненського ліцею	178 000,00	-	Проектується
Проектування капітального ремонту відмостки	92 000,00	-	Проектується

Медичні заклади

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне	5 198 767,00	3 213 707,00	Виконуються роботи
Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне	1 265 000,00	-	Розробка ПКД
Капітальний ремонт ФАП Мартусівка	1 899 578,00	891 949,00	Виконуються роботи
Капітальний ремонт благоустрою ФАП Мартусівка	788 000,00	-	Розробка ПКД

Будинки культури, соціальний захист

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Капітальний ремонт санвузла в будинку для людей літнього віку	265 000,00	237 612,91	Виконано
Капітальний ремонт мереж водопостачання в будинку для людей літнього віку	457 000,00	310 301,00	Виконуються роботи
Капітальний ремонт мереж тепlopостачання в будинку для людей літнього віку	710 000,00	653 873,00	Виконуються роботи
Капітальний ремонт підлог в підвалі будинку для людей літнього віку	1 313 037,00	9 968,00	Розроблено ПКД, виконуються роботи
Капітальний ремонт санвузла 2-го поверху будинку літніх людей	276 000,00	-	Виконуються роботи
Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей	360 000,00		Розроблено ПКД, виконуються роботи
Капітальний ремонт опалення в БК Ревне	527 500,00	534 411,74	Виконано
Капітальний ремонт вимощення в БК Ревне	758 000,00	629 350,00	Виконуються роботи, виконано 95%

Капітальний ремонт вбиральні в БК Мартусівка	378 500,00	-	Виконуються роботи
--	------------	---	--------------------

Дорожня інфраструктура

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Поточні ремонти доріг (4 944,90 м.п.)	3 757 215,00	3 757 215,00	Виконано
Відсіпка вул. Райдужна (Ревне)	1 468 100,00	1 225 447,40	Виконуються роботи
Відсіпка вул. Бориспільська, Гора	1 500 000,00	1 317 031,67	Виконуються роботи
Відсіпка вул. 8 Березня, Мартусівка	1 000 000,00	979 549,03	Розроблено ПКД, виконуються роботи
Відсіпка вул. Тиха	1 563 000,00	1 263 418,36	Виконуються роботи
Відсіпка вул. Аеропортівська	748 000,00	604 605,62	Виконано
Відсіпка вул.Тютюна, Затишне	1 174 042,00	1 122 026,38	Виконано
Відсіпка вул. Садова, Гора	2 414 094,00	2 351 538,47	Виконано
Відсіпка вул. Медова, Ревне	2 574 640,00	2 475 912,13	Виконано
Відсіпка вул. Козацька, Мартусівка	1 170 568,00	-	Виконуються роботи
Капітальний ремонт вул. Тургенєва, Гора	1 971 000,00	1 714 632,00	Виконано
Капітальний ремонт вул. Київська, Гора	2 568 000,00	-	Виконуються роботи

Інші об'єкти

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Капітальний ремонт цоколю та ганків будівлі с/р Гора	1 447 000,00	-	Виконуються роботи
Будівництво системи відеоспостереження	7 095 000,00	4 143 740,00	Виконуються роботи
Будівництво пожежного посту	38 200 000,00	396 563,00	Виконуються роботи
Проектування каналізації з Ревного в Мартусівку	389 000,00	-	Коригування ПКД
Проектування буд-ва меморіальної алеї на кладовищі, Гора	38 500,00	-	Проектується

Проектування буд-ва меморіальної алеї на кладовищі, Ревне	49 500,00	-	Проектується
Проектування буд-ва меморіальної алеї на кладовищі, Мартусівка	49 500,00	-	Проектується
Проектування будівництва зупинок	390 000,00	-	Проектується
Коригування проєкту буд-ва бювету по вул. Толстого, Гора	65 000,00	-	Виконуються роботи
Проектування буд-ва спортивного майданчику по Толстого, Гора	128 000,00	-	Виконуються роботи
Проектування буд-ва системи відводу дощових вод, Гора	150 000,00	-	Виконуються роботи
Проектування буд-ва споруди цивільного захисту Мартусівської НВО	609 046,00	-	Проектується
Реконструкція вузла обліку газу Притулок	808 000,00	52 981,90	Розроблено ПКД, виконуються роботи

Благоустрій

	Бюджетні призначення	Фактичні витрати	Статус
Зимове утримання вулично-дорожньої мережі	6 134 755,00	1 379 057,42	Виконуються роботи
Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, територій загального користування	4 403 008,80	3 492 073,30	Виконуються роботи
Послуги утримання території кладовища	838 678,68	671 296,00	Виконуються роботи
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5 403 689,40	4 302 832,19	Виконуються роботи
Ліквідація стихійних звалищ	1 285 900,00	549 324,00	Виконуються роботи

Видалення аварійних зелених насаджень	341 087,73	341 087,73	Виконуються роботи
Обслуговування мереж вуличного освітлення	748 338,00	309 989,27	Виконуються роботи
Поточний ремонт дитячих майданчиків	500 000,00	179 557,41	Виконуються роботи
Капітальний ремонт спортивного майданчику вул. Шкільна, Гора	325 000,00	-	Виконуються роботи
Капітальний ремонт тротуару кладовище Ревне	758 817,21	758 817,21	Виконано
Капітальний ремонт системи відводу дощових вод по вул. Тургенєва, Гора	170 410,97	170 410,97	Виконано