

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>1500000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1510000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1517461</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0456</b> (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану транспортної інфраструктури

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>17 725 865,00</b>	<b>8 327 989,00</b>	<b>26 053 854,00</b>	<b>17 359 428,78</b>	<b>3 744 279,24</b>	<b>21 103 708,02</b>	<b>-366 436,22</b>	<b>-4 583 709,76</b>	<b>-4 950 145,98</b>
1	Поточний ремонт доріг	4 703 421,00	0,00	4 703 421,00	4 702 558,27	0,00	4 702 558,27	-862,73	0,00	-862,73
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
5	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт доріг	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	58 271,00	58 271,00	0,00	-1 729,00	-1 729,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
9	Відсіпка вулиць с. Ревне	1 268 100,00	0,00	1 268 100,00	1 243 247,40	0,00	1 243 247,40	-24 852,60	0,00	-24 852,60
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
10	Відсіпка вулиць с. Мартусівка	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 553,03	0,00	991 553,03	-8 446,97	0,00	-8 446,97
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
22	Кап.ремонт вул. Тургенева, Гора	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 733 651,84	1 733 651,84	0,00	-237 348,16	-237 348,16
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
23	Відсіпка вул. Бориспільська, Гора	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 331 989,56	0,00	1 331 989,56	-68 010,44	0,00	-68 010,44
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
24	Поточний ремонт вул. Тиха, с. Гора	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	1 291 012,04	0,00	1 291 012,04	-71 987,96	0,00	-71 987,96
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
25	Поточний ремонт вул. Аеропортівська, с. Гора	648 000,00	0,00	648 000,00	611 743,62	0,00	611 743,62	-36 256,38	0,00	-36 256,38
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
26	Поточний ремонт вул. Тютюна, Затичине	1 174 042,00	0,00	1 174 042,00	1 133 624,28	0,00	1 133 624,28	-40 417,72	0,00	-40 417,72
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
27	Поточний ремонт вул. Садова, Гора	2 414 094,00	0,00	2 414 094,00	2 376 013,21	0,00	2 376 013,21	-38 080,79	0,00	-38 080,79
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
28	Поточний ремонт вул. Медова, Ревне	2 574 640,00	0,00	2 574 640,00	2 502 018,45	0,00	2 502 018,45	-72 621,55	0,00	-72 621,55
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
29	Поточний ремонт вул. Козацька	1 170 568,00	0,00	1 170 568,00	1 168 548,92	0,00	1 168 548,92	-2 019,08	0,00	-2 019,08
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
30	Капітальний ремонт вул. Київська, Гора	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	1 952 356,40	1 952 356,40	0,00	-180 643,60	-180 643,60
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
31	Капітальний ремонт вул. Бориспільська	0,00	4 013 317,00	4 013 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 013 317,00	-4 013 317,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
32	Капітальний ремонт вул. Квітнева, Гора	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	-672,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
33	Паспортизація вулиць	10 000,00	0,00	10 000,00	7 120,00	0,00	7 120,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
34	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Перськова в с. Ревне	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00



9	Вартість відсіпки 1 вулиці	1 268 100,00	0,00	1 268 100,00	1 243 247,40	0,00	1 243 247,40	-24 852,60	0,00	-24 852,60
Середня вартість послуги зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Відсіпка вулиць с. Мартусівка										
	<b>Затрат</b>									
10	Обсяг видатків	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 553,03	0,00	991 553,03	-8 446,97	0,00	-8 446,97
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
11	Кількість вулиць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
12	Вартість відсіпки 1 вулиці	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 553,03	0,00	991 553,03	-8 446,97	0,00	-8 446,97
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Кап.ремонт вул. Тургенєва, Гора										
	<b>Затрат</b>									
13	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 733 651,84	1 733 651,84	0,00	-237 348,16	-237 348,16
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
14	Протяжність відремонтованого покриття	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
15	Вартість одиниці ремонту	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	19 262,80	19 262,80	0,00	-2 637,20	-2 637,20
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Відсіпка вул. Бориспільська, Гора										
	<b>Затрат</b>									
16	Обсяг видатків на ремонт	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 331 989,56	0,00	1 331 989,56	-68 010,44	0,00	-68 010,44
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
17	Протяжність відремонтованого покриття	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
18	Вартість одиниці ремонту	14 000,00	0,00	14 000,00	13 319,90	0,00	13 319,90	-680,10	0,00	-680,10
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Поточний ремонт вул. Тиха, с. Гора										
	<b>Затрат</b>									
19	Обсяг видатків на ремонт	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	1 291 012,04	0,00	1 291 012,04	-71 987,96	0,00	-71 987,96
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
20	Площа відремонтованого покриття	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
21	Вартість одиниці ремонту	1 831,99	0,00	1 831,99	1 735,23	0,00	1 735,23	-96,76	0,00	-96,76
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Поточний ремонт вул. Аеропортівська, с. Гора										
	<b>Затрат</b>									
22	Обсяг видатків на ремонт	648 000,00	0,00	648 000,00	611 743,62	0,00	611 743,62	-36 256,38	0,00	-36 256,38
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
23	Площа відремонтованого покриття	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
24	Вартість одиниці ремонту	1 820,22	0,00	1 820,22	1 718,38	0,00	1 718,38	-101,84	0,00	-101,84
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Поточний ремонт вул. Тютюна, Затишне										
	<b>Затрат</b>									
25	Обсяг видатків на ремонт	1 174 042,00	0,00	1 174 042,00	1 133 624,28	0,00	1 133 624,28	-40 417,72	0,00	-40 417,72
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
26	Відремонтована площа	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
27	Вартість одиниці ремонту	1 956,74	0,00	1 956,74	1 889,37	0,00	1 889,37	-67,37	0,00	-67,37
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										

Поточний ремонт вул. Садова, Гора										
	<b>Затрат</b>									
28	Обсяг видатків на ремонт	2 414 094,00	0,00	2 414 094,00	2 376 013,21	0,00	2 376 013,21	-38 080,79	0,00	-38 080,79
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
29	Відремонтвана площі	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
30	Вартість одиниці ремонту	1 900,86	0,00	1 900,86	1 870,87	0,00	1 870,87	-29,99	0,00	-29,99
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Поточний ремонт вул. Медова, Ревне										
	<b>Затрат</b>									
31	Обсяг видатків на ремонт	2 574 640,00	0,00	2 574 640,00	2 502 018,45	0,00	2 502 018,45	-72 621,55	0,00	-72 621,55
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
32	Відремонтвана площа	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
33	Вартість одиниці ремонту	1 980,49	0,00	1 980,49	1 924,63	0,00	1 924,63	-55,86	0,00	-55,86
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Поточний ремонт вул. Козацька										
	<b>Затрат</b>									
34	Обсяг видатків на ремонт	1 170 568,00	0,00	1 170 568,00	1 168 548,92	0,00	1 168 548,92	-2 019,08	0,00	-2 019,08
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
35	Відремонтвана площа	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
36	Вартість одиниці ремонту	1 950,95	0,00	1 950,95	1 947,58	0,00	1 947,58	-3,37	0,00	-3,37
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Капітальний ремонт вул. Київська, Гора										
	<b>Затрат</b>									
37	Обсяг видатків на ремонт	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	1 952 356,40	1 952 356,40	0,00	-180 643,60	-180 643,60
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
38	Відремонтвана площа	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
39	Вартість одиниці ремонту	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 301,57	1 301,57	0,00	-120,43	-120,43
Середня вартість 1 кв.м. ремонту зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Капітальний ремонт вул. Бориспільська										
	<b>Затрат</b>									
40	Обсяг видатків на ремонт	0,00	4 013 317,00	4 013 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 013 317,00	-4 013 317,00
Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
Капітальний ремонт вул. Квітнева, Гора										
	<b>Затрат</b>									
41	Обсяг видатків на ремонт	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	-672,00
Видатки заплановані на 2024 рік у зв'язку з невиконанням робіт у 2023 році										
Паспортизація вулиць										
	<b>Затрат</b>									
42	Обсяг видатків на паспортизацію	10 000,00	0,00	10 000,00	7 120,00	0,00	7 120,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості роботи, що не вплинуло на виконання бюджетної програми										
	<b>Продукту</b>									
43	Кількість вулиць що підлягають паспортизації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
44	Обсяг витрат на паспортизацію однієї вулиці	10 000,00	0,00	10 000,00	7 120,00	0,00	7 120,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00
Середня вартість зменшена відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Персикова в с. Ревне										
	<b>Затрат</b>									
45	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00



У 2023 році роботи з капітального ремонту доріг не проводилося										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	301 527,00	301 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Протяжність доріг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<i>Кап.ремонт вул. Садова, Затишне</i>	0,00	1 596 158,00	1 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
У 2023 році роботи з капітального ремонт вул. Садова не проводилося										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 596 158,00	1 596 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Площа відремонтованого покриття	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість ремонту одиниці площі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<i>Кап.ремонт вул. Тургенева, Гора</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 651,84	1 733 651,84	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Роботи з капітального ремонту вул. Тургенева були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 651,84	1 733 651,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Протяжність відремонтованого покриття	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262,80	19 262,80	0,00	0,00	0,00
23	<i>Відсіпка вул. Бориспільська, Гора</i>	0,00	0,00	0,00	1 331 989,56	0,00	1 331 989,56	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Роботи з відсіпки доріг були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	1 331 989,56	0,00	1 331 989,56	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Протяжність відремонтованого покриття	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	13 319,90	0,00	13 319,90	0,00	0,00	0,00
24	<i>Поточний ремонт вул. Тиха, с. Гора</i>	0,00	0,00	0,00	1 291 012,04	0,00	1 291 012,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Роботи з поточного ремонту вулиці Тиха були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	1 291 012,04	0,00	1 291 012,04	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Площа відремонтованого покриття	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	1 735,23	0,00	1 735,23	0,00	0,00	0,00
25	<i>Поточний ремонт вул. Аеропортівська, с. Гора</i>	0,00	0,00	0,00	611 743,62	0,00	611 743,62	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Роботи з поточного ремонту вулиці Аеропортівська були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	611 743,62	0,00	611 743,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Площа відремонтованого покриття	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	1 718,38	0,00	1 718,38	0,00	0,00	0,00
26	<i>Поточний ремонт вул. Тютюна, Затишне</i>	0,00	0,00	0,00	1 133 624,28	0,00	1 133 624,28	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Роботи з поточного ремонту вулиці Тютюна були розпочаті в 2023 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	1 133 624,28	0,00	1 133 624,28	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Відремонтована площа	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	0,00	0,00	1 889,37	0,00	1 889,37	0,00	0,00	0,00
27	<i>Поточний ремонт вул. Садова, Гора</i>	0,00	0,00	0,00	2 376 013,21	0,00	2 376 013,21	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Роботи з поточного ремонту вулиці Садова були розпочаті в 2023 році										



ремонт вул. Полунична в с. Ревне

Роботи з виготовлення ПКД капітального ремонту вулиці Полунична будуть розпочаті в 2024 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Смородинова в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Роботи з виготовлення ПКД капітального ремонту вулиці Смородинова будуть розпочаті в 2024 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Волошково в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Роботи з виготовлення ПКД капітального ремонту вулиці Волошково будуть розпочаті в 2024 році										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень протягом 2023 року не відбувалося.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 31.12.2023 р. кредиторська заборгованість відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1517461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме покращення стану доріг та вулиць населених пунктів.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Реалізація бюджетної програми розвиває транспортну інфраструктуру Гірської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури дає змогу для подальшого розвитку населених пунктів та створює безпечні умови дорожнього руху на території Гірської територіальної громади.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.  
(підпис)