

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1510000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування відповідального виконавця)
3.	1511021 (КПКВК ДБ(МБ))	0921 (КФКВК)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	5 759 598,00	5 759 598,00	0,00	5 708 514,99	5 708 514,99	0,00	-51 083,01	-51 083,01
5	<i>Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею</i>	0,00	5 299 598,00	5 299 598,00	0,00	5 249 186,99	5 249 186,99	0,00	-50 411,01	-50 411,01
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт										
12	<i>Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Мартусівка</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне</i>	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	209 328,00	209 328,00	0,00	-672,00	-672,00
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих робіт										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Ревненського ліцею										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруди цивільного захисту	0,00	5 299 598,00	5 299 598,00	0,00	5 249 186,99	5 249 186,99	0,00	-50 411,01	-50 411,01
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з меншою вартістю окремих послуг										
	Продукту									
2	Обсяг робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

3	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Якості									
4	Рівень виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Кап.ремонт даху ліцей Ревне</i>	0,00	177 288,00	177 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	177 288,00	177 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Обсяг робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Кількість відремонтованих об'єктів	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Кап.ремонт відмостки ліцей Ревне</i>	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	91 848,00	91 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Площа ремонту	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	кількість відремонтованих об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>ПКД кап. ремонт покрівлі школи, Гора</i>	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на роботи	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Відремонтована площа	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одиниці площі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Капітальний ремонт огорожі ліцею, Гора</i>	0,00	464 717,02	464 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	464 717,02	464 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Відремонтована площа	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість одиниці ремонту	0,00	1 689,88	1 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Мартусівка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість робіт з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею в с. Мартусівка"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Капітальний ремонт сходової клітини школи, Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	209 328,00	209 328,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на виготовлення ПКД "Капітальний ремонт"	0,00	0,00	0,00	0,00	209 328,00	209 328,00	0,00	0,00	0,00

(термомодернізація) ліцею с. Ревне"										
Продукту										
2	Кількість робіт з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	209 328,00	209 328,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	Рівень готовності ПКД "Капітальний ремонт (термомодернізація) ліцею с. Ревне"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2024 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2024 р. відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1511021 " Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання загальної середньої освіти.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує створення необхідних умов для функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти на території громади.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання програми в довгостроковій перспективі надасть змогу покращити якість надання середньої освіти.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)