



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт доріг на території Гірського територіальної громади	7013700,00	0,00	7013700,00	7005881,60	0,00	7005881,60	-7818,40	0,00	-7818,40
31	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бориспільська	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	588402,10	588402,10	0,00	-811597,90	-811597,90
	<b>Усього</b>	<b>7013700,00</b>	<b>1400000,00</b>	<b>8413700,00</b>	<b>7005881,60</b>	<b>588402,10</b>	<b>7594283,70</b>	<b>-7818,40</b>	<b>-811597,90</b>	<b>-819416,30</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
31	Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	7013700,00	1400000,00	8413700,00	7005881,60	588402,10	7594283,70	-7818,40	-811597,90	-819416,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.		7013700,00	0,00	7013700,00	7005881,60	0,00	7005881,60	-7818,40	0,00	-7818,40
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.		0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	588402,10	588402,10	0,00	-811597,90	-811597,90
	<b>Продукту</b>											
3	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.		2887,00	0,00	2887,00	3000,99	0,00	3000,99	113,99	0,00	113,99
4	Площа доріг, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.		0,00	1577,00	1577,00	0,00	1577,00	1577,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.		2429,41	0,00	2429,41	2334,52	0,00	2334,52	-94,89	0,00	-94,89
6	Вартість капітального ремонту одиниці площі	грн.		0,00	887,76	887,76	0,00	373,11	373,11	0,00	-514,65	-514,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>											
7	Підвищення рівню безпеки руху після капітального ремонту	віде.		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	Підвищення коефіцієнту запасу міцності після капітального ремонту			0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Залишок асигнування утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих послуг, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
	<b>Продукту</b>		
3	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Площа, яка підлягає ремонту була збільшена за рахунок зменшення вартості окремих послуг
4	Площа доріг, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	відхилень немає
	<b>Ефективності</b>		
5	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.	Зменшення вартості ремонту 1 кв.м.доріг відбулося внаслідок економії, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
6	Вартість капітального ремонту одиниці площі	грн.	Зменшення вартості ремонту 1 кв.м.доріг відбулося внаслідок економії, що не вплинуло на виконання бюджетної програми
	<b>Якості</b>		
7	Підвищення рівню безпеки руху після капітального ремонту	віде.	відхилень немає
8	Підвищення коефіцієнту запасу міцності після капітального ремонту		відхилень немає

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду складають 7 005 881,60 грн, при затвердженому бюджеті - 7 013 700,00 грн., що складає 99,9 % виконання.  
Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду складають 588 402,10 грн, при затвердженому бюджеті - 1 400 000,00, що складає 34,6 % виконання, що не вплинуло на виконання результативних показників бюджетної програми.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма 1517461 виконана

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

**Головний бухгалтер**

**Жила В.О.**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Паршенко Н.В.**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)