



Звіт

**Управління житлово-комунального
господарства та капітального
будівництва**

2024

Функції та повноваження Управління ЖКГ та КБ

1

Будівництво, ремонт, реконструкція об'єктів комунальної власності

2

Містобудування, архітектура, земельні відносини

3

Утримання, ремонт доріг місцевого значення

4

Утримання, ремонт об'єктів благоустрою


5

Прибирання, озеленення територій комунальної власності загального користування

Структура та загальна чисельність Управління ЖКГ та КБ


Посада	Штатний розклад	Фактично зайнято
Начальник управління	1	1
Головний спеціаліст - юрисконсульт	1	-
Водій	1	1
Відділ бухгалтерського обліку та звітності	3	2
Відділ розвитку інфраструктури, інвестицій та ЖКГ	3	3
Відділ капітального будівництва	3	1
Відділ благоустрою	4	3
Відділ містобудування та архітектури	4	1
Всього	20	12

Надання дошкільної освіти



■ План ■ Факт

➤ капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка




Виконання, %

мобілізація працівників

затримки в оплаті виконаних робіт

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету




■ План ■ Факт

- Капітальний ремонт укриття Ревненського ліцею
- Проектування термомодернізації школи в с. Мартусівка
- Проектування термомодернізації ліцею в с. Ревне

99,11

Виконання, %

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної




■ План ■ Факт

➤ Капітальний ремонт харчоблоку Ревненського ліцею



Виконання, %

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної




■ План ■ Факт

➤ Капітальний ремонт харчоблоку Ревненського ліцею



Виконання, %

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства



■ План ■ Факт

➤ забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства



Виконання, %

Організація благоустрою населених пунктів



- зимове, літнє прибирання, озеленення, прибирання кладовищ
- поточні ремонти об'єктів благоустрою
- відсипки алей слави
- товари для благоустрою




Виконання, %

тепла зима

менше споживання електроенергії
через відключення

економія на торгах

Здійснення заходів із землеустрою



- топографо-геодезичні вишукування
- проекти землеустрою
- детальні плани територій

99,67

Виконання, %

Будівництво освітніх установ та закладів



- приєднання школи в Горі до мереж електропостачання
- коригування проєктної документації з будівництва школи



Виконання, %

Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад




➤ розробка комплексного плану просторового розвитку



Виконання, %

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету



■ План ■ Факт


- поточні (ямкові ремонти) доріг
- відсипки доріг
- капітальний ремонт вул. Бориспільська в Горі



Виконання, %


економія на торгах

Будівництво інших об'єктів комунальної власності



■ План ■ Факт

- будівництво укриття Мартусівського НВО
- будівництво каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка
- Проектування будівництва укриття в с. Гора




Виконання, %

мобілізація працівників

затримки в оплаті робіт

необхідність коригувати проекти

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах



■ План ■ Факт

- оплата праці
- послуги кошторисника, пальне, офісне устаткування, оренда авто, судові витрати, системи протипожежного захисту
- капітальний ремонт покрівлі гаражу с. Мартусівка
- перенесення лінії електропередач в с. Мартусівка

98,29

Виконання, %

вакантні посади, економія на закупівлях

Будівництво

Проект	Виконання, грн.	Виконання, %	Потреба, грн.
Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Ревненського ліцею	9 315 460,80	90%	1 311 000,00 Передбачено першопочатковим бюджетом
Капітальний ремонт укриття в Ревненському ліцеї	5 249 186,99	40%	10 229 363,61
Капітальний ремонт укриття в ДНЗ «Берізка»	1 603 148,32	20%	10 817 720,11
Будівництво мереж 10- 0,4 кВ електропостачання школи в с. Гора	13 081 916,3	100%	-
Будівництво трубопроводу каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду с. Мартусівка	8 546 580,54	80%	6 388 814,78
Будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО	12 624 194,42	20%	70 717 155,06
Реконструкція ЛЕП в парку, Мартусівка	655 792,82	100%	-