

**Перелік гуманітарної/благодійної допомоги від Благодійної організації
«Фундація Олени Зеленської»**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, грн.
	Розділ 1. Земляні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,567	24161,18
2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,15	7597,31
6	Перевезення ґрунту до 20 км	т	960	265227,90
	Розділ 2. Фундамент Плита ПФ-1			
7	Улаштування основ з піску товщ. 835 мм	1000м3	0,368	11535,43
8	Улаштування теплоізоляції основи із екструдованих пінополістирольних плит	м3	32,4	234720,87
9	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,162	8739,30
10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17	84245,34
11	Улаштування гідроізоляції рулонної у 2 шари	м2	324	203349,52
12	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,162	8739,30
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17	84245,34
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,71	58756,56
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону в25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	72,1	413603,14
16	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,4083	16564,17
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,0984	205327,39

18	Труба ПЕ д-160мм	м	12	5085,12
19	Труба ПЕ д-75мм	м	1,5	105,87
20	Труба ПЕ д-50мм	м	0,5	39,43
21	Збирання стін для житлових і громадських будівель із панелей площею до 10 м ² (першого та другого поверхів)	100м ²	19,34	639733,74
22	Кріплення та з'єднання (на весь будинок)	тн	1,3005	464911,24
Розділ 5. Тераса будинку в осях 1-4/В				
23	Улаштування бетонної підготовки	100м ³	0,015	809,21
24	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	1,53	7582,08
25	Улаштування фундаментів плоских	100м ³	0,068	5627,40
26	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону в25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	6,868	39398,42
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1	4027,29
Розділ 6. Тераса будинку в осях 2-4/А				
28	Улаштування бетонної підготовки	100м ³	0,0075	404,59
29	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	0,77	3815,82
30	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м ³	0,053	4386,03
31	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону в25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	5,43	31154,31
32	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,16	6443,67
Розділ 7. Покрівля				
33	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м ²	3,132	7046,19
34	Пароізоляційна плівка	м ²	344,52	7257,21
35	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (100мм)	100м ²	3,175	93968,78
36	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар(100мм)	100м ²	3,175	78528,47
37	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (50мм)	100м ²	3,175	78528,47
38	Плити мінераловатні товщ.100мм	м ³	65,41	139693,27

39	Плити мінераловатні товщ.50мм	м3	16,35	34917,98
40	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	3,276	7370,16
41	Гідроізоляційна мембрана	м2	344,5	9056,59
42	Утеплення покриттів плитами OSB насухо (у 2 шари)	100м2	3,276	72448,47
43	Плиты OSB толщиной 10мм	м2	647,86	82838,57
44	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	3,276	111429,20
45	М'яка бітумна черепиця	м2	376,74	254956,94
46	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок	100м	0,491	5043,97
47	Ринва водостічна 125/90	м/п	58,448	8586,57
48	Водостічна труба д-90	м	17,1704	3159,52
49	Муфта ринви 150	шт	14	2047,37
50	Заглушка ринви	шт	8	806,70
51	Коліно труби 67,5°	шт	18	3001,97
52	Лійка ринви 125/90мм	шт	6	1410,33
53	Снігозатримувачі точкові	шт	96	2633,42
	Розділ 11. Двері зовнішні	-		
54	Встановлення дверних блоків	шт	1	2564,82
55	Двері зовнішні	шт	1	40512,55
	Розділ 12 Люк горищний			
56	Установлення люків у перекриттях	100м2	0,020	866,00
57	Люк горищний без сходів	шт	2	6563,63
	Розділ 13. Підлоги			
	Тип П-1			
58	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,084	12273,29
59	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м2	212,57	60609,16
60	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,084	12273,29
61	Екструдований пінополістерол 30 мм	м2	212,5	42414,81
62	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,084	43718,26
63	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,084	64029,71
64	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,084	6241,15
65	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	208,4	17222,74
66	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,084	30668,06

67	Підкладка під ламінат	м2	212,57	9373,01
68	Ламінат збірний 8мм	м2	212,57	144302,88
	Тип П-2			
69	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,349	2055,36
70	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м2	35,6	10150,47
71	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,349	2055,36
72	Екструдований пінополістерол 30 мм	м2	35,6	7105,73
73	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,349	7321,35
74	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,349	10722,82
75	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,349	1045,18
76	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	34,9	2884,23
77	Улаштування покриттів з керамічних плиток	100м2	0,349	10050,57
78	Грунтовка СТ-17	л	6,98	331,40
79	Хрестики пластмасові	шт	148	47,42
80	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	226,85	5593,91
81	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	14,17	1980,44
82	Плитки керамічні для підлог Тип П-3 (42,2 м2)	м2	35,6	20046,02
	Тип П-3			
83	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,422	2485,28
84	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м2	43,04	12271,81
85	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,422	2485,28
86	Екструдований пінополістерол 30 мм	м2	43,04	8590,75
87	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,422	8852,73
88	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,422	11669,14
89	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,422	1263,80
90	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	42,2	3487,52

91	Улаштування полімерцементної гідроізоляції і	100 м2	0,422	2247,24
92	Гідроізоляційна суміш Ceresit CL 51	кг	168,8	27803,76
93	Улаштування покриттів з керамічних плиток	100м2	0,422	12152,83
94	Грунтовка СТ-17	л	8,44	400,72
95	Хрестики пластмасові	шт	179	57,36
96	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	274,3	6763,98
97	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	17,13	2394,13
98	Плитки керамічні для підлог Тип П-4 (49,2x4,5=53,7 м2) Пандуси	м2	43,04	24235,41
	Тип П-4			
99	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	10,74	16264,67
100	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	16,61	40586,84
101	Улаштування гідроізоляції горизонтальної	100 м2	0,455	4845,94
102	Гідроізоляційна суміш Coverflex	кг	429,6	141450,62
103	Сітка скловолокниста 4x4мм	м2	45,5	1229,75
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток	100м2	0,455	13103,17
105	Грунтовка СТ-17	л	10,74	509,93
106	Хрестики пластмасові	шт	228	73,06
107	Клеюча суміш "flex" для плитки	кг	349,0	8606,01
108	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	21,8	3046,82
109	Плитки керамічні для пандусу	м2	54,77	40148,00
110	Герметик поліуретановий	бал	5	1244,24
	Розділ 14. Внутрішнє оздоблення			
	Стелі			
111	Улаштування каркаса стелі	100м2	2,876	36596,73
112	Улаштування натяжних стель	100м2	2,876	18911,78
113	Матеріали натяжної стелі в комплекті (безщілинні)	м2	287,6	131024,73
	Стіни тип С-2			
114	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами	100м2	0,756	16146,48
115	Вологостійкі стінові ГКЛВ листи 12,5мм"	м2	83,16	12983,96
116	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	100м2	0,756	32736,68
117	Грунтовка СТ-17	л	15,12	717,88
118	Хрестики пластмасові	шт	400	128,17

119	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	453	11170,56
120	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	31	4332,64
121	Плитки керамічні для стін товщ.8мм	м2	76	43709,69
	Стіни тип С-3			
122	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100м2	0,192	7976,34
123	Грунтовка СТ-17	л	1,84	87,36
124	Вологостійкі стінові ГКЛВ листи 12,5мм"	м2	42,2	6588,78
125	Суміш для заповнення швів між листами сухої штукатурки	кг	11,5	423,13
126	Стрічка армувальна для швів гіпсокартону	м	32,6	133,53
127	Гвинти самонарізаючі	шт	833	266,92
128	Склострічка армувальна для зароблення місць примикання	м	38,4	159,96
129	Профіль холодногнутий напрямний	м	16	669,39
130	Профіль холодногнутий стійковий	м	46,3	4906,79
131	Дюбелі для гіпсокартону	шт	48	86,26
132	Шпаклівка для швів гіпсокартона Knauf	кг	2,3	43,87
133	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	100м2	0,192	8314,08
134	Грунтовка СТ-17	л	3,8	180,42
135	Хрестики пластмасові	шт	80	25,63
136	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	125	3082,38
137	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	7,8	1090,15
138	Плитки керамічні для стін товщ.8мм	м2	20,1	11560,06
	Стіни тип С-5			
139	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,134	4738,40
140	Профіль холодногнутий напрямний	м	11,65	487,40
141	Профіль холодногнутий стійковий	м	24,12	2556,20
142	Вологостійкі стінові ГКЛВ листи 12,5мм"	м2	14,74	2301,39
143	Склострічка армувальна для зароблення місць примикання	м	11,5	47,90
144	Шпаклівка для швів гіпсокартона Knauf	кг	4,2	80,10
145	Гвинти самонарізаючі	шт	227	72,74
146	Дюбелі для гіпсокартону	шт	41	73,68

147	Плити мінераловатні товщ.50мм	м3	0,7	1494,96
Розділ 15. Оздоблення фасаду				
148	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,67	4200,61
149	Праймер бітумний Техноніколь №1	т	0,15	13179,08
150	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,67	6241,43
151	Гідроізоляція рулонна типу Техноеласт ЕПП	м2	70	19635,03
152	Мастика бітумна	т	0,25	17524,41
153	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	100 м2	0,6	3268,10
154	Плити пінополістирольні	м2	60	11481,93
155	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,153	6625,29
156	Грунтовка СТ-17	л	3,06	145,29
157	Хрестики пластмасові	шт	65	20,83
158	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	99,45	2452,34
159	Еластичний водостійкий шов Ceresit CE 40 aquastatic	кг	6,21	867,93
160	Плитки керамічні для зовнішніх стін морозостійка	м2	15,45	8885,72
161	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	1,747	132511,57
162	Дюбель монтажний	шт	2460	4386,81
163	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	1048,2	7403,81
164	Фарба по типу Capatect Silikat Fassadenfarbe або Capatect Silikon Fassadenfarbe	л	49	16322,21

165	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення	м2	200,91	5863,93
166	Армуючий шар по типу Caratect Klebe -und Armierungsmasse 176 та Caratect Gewebe 640	кг	1048,2	13843,82
167	Грунтовий шар по типу Caratect Putzgrund 605	л	69,88	6322,20
168	Фасадна штукатурка по типу Caratect Mineral Fassadenputz	кг	480,425	40667,43
169	Плита мінераловатна товщ.150мм	м3	90,4662	192463,62
Розділ 16. Навіс для авто				
170	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,8	32423,98
171	Вартість металопрофіля	т	0,8256	33083,02
172	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,8	11295,96
173	Очищення металевих поверхонь щітками	м2	25	1039,65
174	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,25	269,58
175	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,003	469,86
176	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,25	433,67
177	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,013	2123,06
178	Монтаж покриття листами полікарбонату товщ.10мм	100м2	0,2964	3796,95
179	Листи монолітного полікарбонату товщ.10мм	м2	29,64	14291,68
Розділ 17. Навіс по вісі "А"				
180	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6104	24739,50
181	Вартість металопрофіля	т	0,6299328	25242,34
182	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,6104	8618,82
183	Очищення металевих поверхонь щітками	м2	18	748,55
184	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18	194,10
185	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0022	344,57
186	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,18	312,24
187	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,055	8982,16
188	Монтаж покриття листами полікарбонату товщ.10мм	100м2	0,184	2357,09
189	Листи монолітного полікарбонату товщ.10мм	м2	18,4	8872,03
Розділ 18. Навіс по вісі "В"				
190	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,78025	31623,52

191	Вартість металопрофіля	т	0,805218	32266,28
192	Монтаж металоконструкцій навісу	т	0,78025	11017,10
193	Очищення металевих поверхонь щітками	м2	23,5	977,27
194	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,235	253,40
195	Грунтовка ГФ-021	т	0,0025	391,55
196	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,235	407,64
197	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,01	1633,12
198	Монтаж покриття листами полікарбонату товщ.10мм	100м2	0,279	3574,05
199	Листи полікарбонату товщ.10мм	м2	27,9	13452,69
	Локальний кошторис 02-01-02 на господарсько-питний водопровід В1			
200	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,38	13435,03
201	Труби поліетиленові діам. 32 мм	м	38	3896,41
202	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,28	6411,00
203	Труби поліетиленові діам. 25мм	м	28	3840,80
204	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	15201,35
205	Труби поліетиленові діам. 18мм	м	60	4702,78
206	Компресійне коліно 90° д-32мм	шт	3	91,07
207	Компресійна муфта з ЗР д-32х1"	шт	1	60,64
208	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,3	805,01
209	Фільтр-колба ВВ10 д-1"	шт	2	4744,79
210	Фільтр зворотнього осмосу "Pure"	шт	1	12247,07
211	Кран кульовий муфтовий з електроприводом ВВ д-1"	шт	1	8105,71
212	Бездротові датчики протікання води	шт	10	3751,94
213	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду-25мм	шт	8	1736,33
214	Кран кульовий кутовий побутовий ЗР д-1/2" х 3/4"	шт	19	3242,86

215	Кран кульовий кутовий побутовий ЗР д-1/2" х 3/4"	шт	4	682,71
216	Трійник PPSU д-32х32х32	шт	6	220,68
217	Трійник PPSU д-32х25х32	шт	2	76,68
218	Трійник PPSU д-32х18х32	шт	3	94,46
219	Трійник PPSU д-32х25х25	шт	2	67,82
220	Трійник PPSU д-25х18х25	шт	8	276,74
221	Трійник PPSU д-25х25х18	шт	4	138,37
222	Трійник PPSU д-25х18х18	шт	4	136,31
223	Трійник PPSU д-18х18х18	шт	12	359,44
224	Відвід 90° PPSU д-32	шт	8	138,09
225	Відвід 90° PPSU д-25	шт	2	111,84
226	Відвід 90° PPSU д-18	шт	32	1107,40
227	З'єднувач латунний із ВР д-32х1"	шт	2	1075,61
228	З'єднувач латунний із ЗР д-32х1"	шт	7	3764,63
229	З'єднувач латунний із ЗР д-25х1"	шт	1	428,69
230	Відвід настінний латунний з ВР, L=52, 5мм д-18х1/2"	шт	32	1408,33
231	Плитка монтажна полімерна одинарна	шт	32	2914,73
232	Насувне кільце PVDF д-32	шт	60	8825,44
233	Насувне кільце PVDF д-25	шт	40	5372,05
234	Насувне кільце PVDF д-18	шт	160	18269,44
235	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару до 40 мм	100м	1,18	8581,01
236	Ізоляція каучукова фольгована для труби 32 (товщина 9мм)	м	30	1109,66
237	Ізоляція каучукова фольгована для труби 25 (товщина 9мм)	м	28	869,89
238	Ізоляція каучукова фольгована для труби 18 (товщина 9мм)	м	60	1608,27
239	Клей для ізоляції	л	9	117,36
240	Армований скотч для теплоізоляції	м	130	335,06
241	Металеві вироби для кріплення трубопроводів	кг	28	1786,21
	Локальний кошторис 02-01-03 на придбання обладнання господарсько-питного водопроводу В1			
242	Бездротові датчики протікання води	шт	10	21826,76
	Локальний кошторис 02-01-04 водопровід В10			
243	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого	100м	0,02	457,78

	тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			
244	Труба РЕХа д-25х3,5	м	2	441,49
245	Кран кульовий муфтовий латунний ВЗ д-3/4"	шт	1	436,31
246	Відвід PPSU 90° D25мм	шт	1	116,27
247	З'єднувач латунний із ВР D25х3/4"мм	шт	1	114,62
248	Насувне кільце PVDF D25мм	шт	3	313,30
249	Штуцер для шлангу ЗР д-3/4" х 3/4"	шт	1	99,51
250	Шланг для поливу д-3/4"	м	35	1425,77
251	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару до 40 мм	100м	0,02	145,39
252	Ізоляція каучукова фольгована для труби 25 (товщина 9мм)	м	2	62,14
253	Армований скотч для теплоізоляції	м	3	7,73
	Локальний кошторис 02-01-05 на водомірні вузли Водомірний вузол (загальний)			
254	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	123,45
255	Лічильник води Powogaz JS 4,0-02 Smart C+ Dn20	шт	1	2328,18
256	Кран кульовий муфтовий д=20 мм	шт	1	207,93
257	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	758,80
258	Клапани зворотні фланцеві для води, 16ч47бр , діаметр 20 мм	шт	1	437,38
259	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	258,11
260	Фільтр сітчастий д=20мм ФММ-15	шт	1	844,55
261	Муфта перехідна 3/4"х1/2"	шт	2	100,89
262	Штуцер для лічильника 1/2"	шт	2	124,49
	Водомірний вузол (поливального крану)			
263	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	123,45
264	Лічильник води Powogaz JS 2,5-02 Smart C+ Dn15	шт	1	2006,55
265	Кран кульовий муфтовий д=25 мм	шт	1	207,93

266	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	258,11
267	Фільтр сітчастий д=25мм ФММ-15	шт	1	934,77
268	Муфта перехідна 3/4"x1/2"	шт	2	100,89
	Локальний кошторис 02-01-06 на гаряче водопостачання Т3 вище відм.0,00			
269	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,5	13799,35
270	Електроводонагрівач W = 120 л, P = 2,0 кВт в комплекті	шт	5	80079,97
271	Кран туалетний настінний поворотний д=15 мм	шт	15	3302,43
272	Прокладання трубопроводів водопостачання діаметром 20 мм	100м	0,06	1520,09
273	Труба РЕХа д-18x2,5	м	60	11058,13
274	Трійник PPSU д-18x18x18	шт	13	389,39
275	Відвід 90° PPSU д-18	шт	22	761,34
276	Відвід настінний латунний з ВР, L=52, 5мм д-18x1/2"	шт	23	1012,23
277	Насувне кільце PVDF д-18	шт	110	12560,24
278	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару до 40 мм	100м	0,6	4363,65
279	Ізоляція каучукова фольгована для труби 18 (товщина 9мм)	м	60	1608,27
280	Клей для ізоляції	л	4	52,16
281	Армований скотч для теплоізоляції	м	64	164,95
282	Металеві вироби для кріплення трубопроводів	кг	14	893,10
	Локальний кошторис 02-01-07 на побутову каналізацію К1			
	Розділ 1. Каналізація К1 нижче відм.0,00			
283	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,82	8910,70
284	Гільза ПЕ100 L=500мм д=160x6,2мм	шт	26	6409,91
285	Трійник ПВХ 45° д-110мм	шт	21	2052,05
286	Відвід ПВХ 45° д-110мм	шт	32	5356,00
	Розділ 2. Каналізація К1 вище відм.0,00			

287	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,1	4076,38
288	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,12	11361,18
289	Відвід ПП 45° д-50мм	шт	6	497,03
290	Відвід ПП 87° д-110мм	шт	5	469,78
291	Відвід ПП 87° д-50мм	шт	12	311,96
292	Трійник ПП 45° д-50мм	шт	2	99,56
293	Трійник ПП 87° д-50мм	шт	5	603,45
294	Трійник ПП 87° д-110х50мм	шт	4	507,17
295	Перехід ПП д-110х50мм	шт	15	2689,51
296	Ревізія ПП д-110мм	шт	2	309,17
297	Ревізія ПП д-50мм	шт	2	131,99
298	Заглушка ПП д-110мм	шт	1	20,26
299	Протипожежна манжета АWM III д-132	шт	2	6021,91
300	Трап д-110 з вертикальним випуском	шт	1	261,72
301	"Сухий" сифон д-32 з переходом на д-50	шт	4	882,04
302	Крапельна воронка DN32 із запахо-замикаючим пристроєм	шт	4	1014,67
303	Металеві вироби для кріплення трубопроводів	кг	12	765,52
	Локальний кошторис 02-01-08 на санітарно-технічне обладнання			
304	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	4404,88
305	Унітаз-компакт в комплекті	шт	4	43800,52
306	Унітаз-компакт МГН в комплекті	шт	1	19545,76
307	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	5194,51
308	Умивальник, корпус з кераміки в комплекті з сифоном і шлангом	комплект	7	34238,90
309	Умивальник для МГН, корпус з кераміки в комплекті з сифоном і шлангом	комплект	1	7079,87
310	Установлення змішувачів	10шт	0,8	1809,90
311	Змішувачі для умивальників одноважільний	комплект	8	8375,28
312	Установлення душових кабін та піддонів	10компл.	0,4	1276,03
313	Душова кабіна, 90х90 см, сталева, з дзерцями	шт	3	28571,75
314	Душовий піддон для МГН, 90х90 см, сталевий	шт	1	5844,63
315	Установлення змішувачів	10шт	0,4	904,96

316	-Змішувач для душу одноважільний з ексцентриками (2 шт), тримачем, душовим шлангом та лійкою	комплект	4	3263,47
317	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	0,1	640,73
318	Ванна сталєва емальована 180x80 см	шт	1	17622,52
319	Установлення змішувачів	10шт	0,1	226,24
320	змішувач для ванни одноважільний із ексцентриками (2 шт), тримачем, душовим шлангом та лійкою	комплект	1	1534,32
321	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	809,25
322	Мийка подвійна з нержавіючої сталі в комплекті	шт	1	3950,40
323	Установлення змішувачів	10шт	0,1	226,24
324	Змішувач для мийки, одноважільний	комплект	1	892,49
325	Установлення гігієнічного душу	10шт	0,4	904,95
326	Гігієнічний душ із шлангом, лійкою та тримачем	комплект	4	6618,55
	Локальний кошторис 02-01-09 на опалення			
327	Монтаж електрорушника	шт	5	1878,13
	Локальний кошторис 02-01-010 на придбання обладнання опалення			
328	Рушникосушарка електрична 500x700 (ліве підключення)	шт	1	4649,98
329	Рушникосушарка електрична 500x700 (праве підключення)	шт	4	18599,90
	Локальний кошторис 02-01-011 на систему теплих підлог			
	Розділ 1. Система теплих підлог			
330	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	25	15673,14
331	Труба PE-RT Blue Floor із захистом EVON 5L діам. 18x2 мм	м	2500	223847,20
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,35	13152,07
333	Труба поліетиленова для системи опалення діам. 32x4,4 мм	м	32,83	7305,22
334	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	4737,55

335	Труба поліпропіленова РР діам. 50x6,9 мм	м	9,46	2794,42
336	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	37,5	23122,58
337	Теплова ізоляція із спіненого поліетилену д-18x6мм	м	330	4156,10
338	Теплова ізоляція із спіненого каучуку д-35x13мм	м	35	4088,11
339	Теплова ізоляція із спіненого каучуку д-54x13мм	м	10	1262,77
340	Монтажна стрічка до ізоляції	м	100	4070,84
341	З'єднання різьбове для підключення труб Blue Floor до колекторів та запірної арматури 18x2,2/20	шт	48	11004,46
342	Кільце натяжне для запресовки 18x2,0мм	шт	50	2645,63
343	Фіксатор повороту труби 90 град. д-18мм	шт	120	8526,19
344	Відвід 90 град. для труб д-32x4,4мм	шт	8	184,12
345	Кільце натяжне для запресовки 32x4,4мм	шт	18	2838,72
346	Установлення шкафчиків	100шт	0,02	743,60
347	Шафа зовнішня біла	шт	2	3941,66
348	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (розподільчий колектор)	шт	2	366,18
349	Профіль для деформаційного шва 10x150	м	110	2720,16
350	Добавка в бетон ВЕТОКАН	каністра	1	3020,36
351	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,75	16191,69
352	Ізоляція фольгована	м2	275	48767,48
353	Стрічка крайова демпферна 8x150	м	210	2042,11
	Розділ 2. Автоматика			
354	Монтаж термостата електричного з виносним датчиком температури	шт	16	12725,53
355	Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24x24	шт	2	16470,95
356	Прилади, що монтується на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	24	23064,17
	Розділ 3. Вузол повітровідвідника			

357	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	8	6070,53
358	Кран кульовий РВхРВ д-15мм	шт	4	514,41
359	Кільце натяжне для запресовки 32х4,4мм	шт	18	2838,72
360	Перехід РВхРЗ 1х1/2	шт	4	995,95
361	Перехід РЗхЗВ 1/2"	шт	4	185,96
362	З'єднувач латунний з рз 32х4,4 х G1	шт	4	320,99
363	Трійник PPSU 32х4,4/32х4,4/32х4,4	шт	4	356,48
	Локальний кошторис 02-01-012 на придбання обладнання системи теплих підлог			
364	Розподільчий колектор на 12 контурів з витратомірами, повітровідвідниками та спускниками	шт	2	23719,12
365	Електричний програмуємий термостат	шт	16	63745,33
366	Виносний датчик температури	шт	16	13095,33
367	Клемна колодка на 12 зон	шт	2	5773,40
368	Термоелектричний привід для встановлення на гребінку з різьбою М30х1,5	шт	24	23823,50
	Локальний кошторис 02-01-013 на топкову			
	Розділ 1. Обладнання топкової			
369	Монтаж насосного агрегату	шт	2	16470,28
370	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	4705,09
371	Фреонопровід д-9,52	м	10	1679,46
372	Фреонопровід д-15,88	м	10	2437,35
373	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	4950,06
374	Насос мережний Ду 32 (з накидними гайками)	шт	1	5825,50
375	Монтаж буферної ємності, маса устаткування 0,1 т	шт	1	5451,37
376	Монтаж котла електричного	шт	1	670,85
377	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м ³	шт	2	2345,34
378	Мембранний розширювальний бак 50л, 6 бар	шт	2	24249,59
379	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	260,16
380	Фільтр сітчатий муфтовий латунний Ду 15	шт	1	279,66

381	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1	268,31
382	Фільтр сітчатий муфтовий латунний Ду 32	шт	1	1282,06
383	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,1	319,40
384	Фільтр сітчатий муфтовий латунний Ду 40	шт	1	1416,52
Розділ 2. Арматура				
385	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	15	11381,41
386	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	10	8230,00
387	Кран кульовий муфтовий з американкою муфтовий Ду 40	шт	4	3752,13
388	Кран кульовий муфтовий з американкою муфтовий Ду 32	шт	4	2662,51
389	Кран кульовий муфтовий з американкою муфтовий Ду 20	шт	3	651,12
390	Кран кульовий муфтовий з американкою муфтовий Ду 15	шт	6	873,01
391	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду 40	шт	1	1211,82
392	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду 32	шт	1	842,55
393	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду 20	шт	1	364,34
394	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду 15	шт	1	278,40
395	Клапан запобіжний Ду 20	шт	1	1815,52
396	Повітроспускник в комплекті зі зворотнім клапаном Ду 15	шт	3	1746,99
Розділ 3. Труби				
397	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,06	1373,70
398	Труба ППР д25х3,5мм	м	6	808,65
399	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,04	986,45
400	Труба ППР д-32х4,4мм	м	4	405,80

401	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	2509,26
402	Труба ППР д-50х6,9мм	м	8	1888,13
403	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,04	1368,24
404	Труба ППР д-63х8,6мм	м	4	1101,83
405	Трійник редуційний 50/32/50	шт	1	113,84
406	Трійник редуційний 50/25/50	шт	2	216,30
407	Трійник редуційний 32/25/32	шт	1	108,15
408	Муфта перехідна з наружною різьбою 63 - 1 1/2"	шт	6	675,99
409	Муфта перехідна з внутрішньою різьбою 63 - 1 1/2"	шт	4	256,40
410	Муфта перехідна з наружною різьбою 50 - 1 1/4"	шт	6	551,53
411	Муфта перехідна з наружною різьбою 32 - 3/4"	шт	3	136,88
412	Муфта перехідна з наружною різьбою 25 - 1/2"	шт	1	49,89
413	Муфта перехідна з внутрішньою різьбою 25 - 1/2"	шт	2	47,48
414	Муфта перехідна з наружною різьбою 25 - 1/2"	шт	2	99,78
415	Коліно 90 63	шт	8	816,06
416	Коліно 90 50	шт	10	712,05
417	Коліно 90 32	шт	8	262,70
418	Коліно 90 25	шт	5	76,00
419	Муфта 63	шт	4	279,14
420	Муфта 50	шт	6	294,24
421	Муфта 32	шт	2	90,33
422	Муфта 25	шт	4	73,39
423	Хомут для труби 63	шт	4	228,37
424	Хомут для труби 50	шт	8	322,88
425	Хомут для труби 32	шт	2	62,00
426	Хомут для труби 25	шт	3	54,21
	Розділ 4. Ізоляція			
427	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,8	2959,29
428	Ізоляція каучукова фольгована для труби 63 (товщина 13мм)	м	5	453,75

429	Ізоляція каучукова фольгована для труби 50 (товщина 13мм)	м	9	667,55
430	Ізоляція каучукова фольгована для труби 32 (товщина 13мм)	м	5	231,68
431	Ізоляція каучукова фольгована для труби 25 (товщина 13мм)	м	7	266,43
432	Ізоляція каучукова фольгована для фреонопроводу 9,52 (товщина 13мм)	м	11	307,88
433	Ізоляція каучукова фольгована для фреонопроводу 15,88 (товщина 13мм)	м	11	327,49
434	Стрічка для кріплення ізоляції	рулон	1	299,21
Розділ 5. Фасонні частини				
435	Термоманометр фронтальний	шт	2	848,19
436	Американка 1 1/2" (для буфера)	шт	2	267,96
437	Американка 1 1/4" (для буфера)	шт	2	1400,02
438	Американка 1 1/4" (для теплового насоса)	шт	2	1287,20
439	Американка 3/4" (для котла)	шт	2	1167,92
440	Перехід 40/32 (для теплового насоса)	шт	4	404,19
441	Перехід 40/20	шт	3	288,05
442	Перехід 20/15	шт	2	137,87
443	Трійник 40/40/40 (внутрішня різьба)	шт	3	259,46
444	Трійник 32/20/32 (внутрішня різьба)	шт	6	240,74
445	Трійник 20/15/20 (внутрішня різьба)	шт	1	27,86
446	Гільза різьбова для встановлення термоманометра	шт	2	407,75
447	Коліно 90 з внутрішньою різьбою 3/4"	шт	1	203,88
448	Муфта перехідна 1 1/2" - 2" (для накидних гайок насосу)	шт	2	204,02
449	Ніпель 1 1/2"	шт	1	103,18
450	Ніпель 1 1/4"	шт	1	78,31
451	Ніпель 3/4"	шт	1	46,34
452	Ніпель 1/2"	шт	2	69,02
Локальний кошторис 02-01-014 на придбання устаткування топкової				
453	Кріплення	комплект	1	808,48
454	Монтажний комплект для котла	комплект	1	2229,21
455	Буферна ємність в ізоляції 300л	шт	1	25884,43
456	Котел електричний 9 кВт, 400В з баком та розш. баком	шт	1	45246,17
Локальний кошторис 02-01-015 на вентиляцію				
Сиситема П1В1				

457	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	13656,48
458	Апаратура настінна, щит автоматики	шт	1	3586,95
469	Пульти та робочі місця	шт	1	7075,94
460	Кріплення для ПВУ	комплект	1	664,39
	Сиситема П2В2			
461	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	13656,48
462	Апаратура настінна, щит автоматики	шт	1	3586,95
463	Пульти та робочі місця	шт	1	7075,94
464	Кріплення для ПВУ С	комплект	1	664,39
465	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	5936,36
466	Установлення зонтів над обладнанням	м2	0,42	213,81
467	Витяжка кухонна вбудована в комплекті з пластиковим повітряним клапаном	шт	1	3430,55
468	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	1100,52
469	Клапан зворотній д-200мм	шт	1	437,91
470	Клапан зворотній д-250мм	шт	1	546,47
471	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	4	3260,01
472	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	ґрати	32	11773,94
473	Анемостат д-100мм Вентс А100ВР	шт	11	1572,94
474	Анемостат д-125мм Вентс А125ВР	шт	6	1006,01
475	Решітка з адаптером 500x200	шт	3	1134,82
476	Решітка зовнішня повітровикидна з адаптером РВ700x400	шт	2	2509,04
477	Решітка перетічна Фж.п.=0,012м2	шт	5	942,69
478	Решітка перетічна Фж.п.=0,024м2	шт	3	693,50
479	Решітка перетічна Фж.п.=0,008м2	шт	1	256,04
480	Решітка перетічна Фж.п.=0,032м2	шт	1	282,09
481	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	5	600,52
482	Зонти із оцинкованої сталі круглий д-125мм	шт	2	399,67
483	Зонти із оцинкованої сталі круглий д-160мм	шт	1	222,08
484	Зонти із оцинкованої сталі круглий д-200мм	шт	2	631,86
485	Дросель-клапан Р100Р	шт	12	8754,22

486	Дросель-клапан P125P	шт	7	5334,63
487	Дросель-клапан P160P	шт	2	1640,62
488	Дросель-клапан P200P	шт	3	2973,13
489	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,6373	32531,67
490	Повігровод із оцинкованої сталі товщ.0, 5мм д=100мм	м	45	12770,47
491	Повітропровід із оцинкованої сталі товщ.0,5мм д=125мм	м	55	18810,48
492	Повітропровід із оцинкованої сталі товщ.0,5мм д=160мм	м	12	5087,29
493	Повітропровід із оцинкованої сталі товщ.0,5мм д=200мм	м	35	18257,04
494	Фасонні елементи системи із оцинкованої сталі товщ.0,5мм	м2	12,7	12319,44
495	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0393	2005,91
496	Повітропровід із оцинкованої сталі товщ.0,6мм д=250мм	м	5	5144,27
497	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,0198	915,90
498	Повітропровід із оцинкованої сталі товщ.0,6мм д=315мм	м	2	2572,85
499	Фасонні елементи системи із оцинкованої сталі товщ.0,6мм	м2	1,3	1445,78
500	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0709	3619,17
501	Повітровод гнучкий алюмінієвий д=100мм	м	11	1332,95
502	Повітровод гнучкий алюмінієвий д=125мм	м	8	1149,31
503	Повітровод гнучкий алюмінієвий д=160мм	м	1	163,81
504	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	2,84	3317,92
505	Теплова ізоляція самоклеюча товщиною 10мм	м2	17,68	2715,84
506	Теплова ізоляція із фольгованим	м2	11,3	8553,53
507	покриттям самоклеюча товщиною 25мм			
508	Кріплення повітропроводів	кг	15	4453,26
	Локальний кошторис 02-01-016 на придбання устаткування вентиляції			

509	Щити автоматики для ПВУ	шт	2	1879,86
	Локальний кошторис 02-01-017 на кондиціонування			
	Розділ 1. Обладнання систем К1 - К3			
510	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (кондиціонер)	шт	13	25073,84
	Розділ 2. Трубопроводи			
511	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,7	87042,19
512	Труби мідні д-6,35мм	м	185	52859,08
513	Труби мідні д-9,52мм	м	145	68903,35
514	Труби мідні д-12,7 мм	м	40	82465,49
515	Фітінги для мідних труб	комплект	1	888,63
516	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,28	16681,99
517	Труба дренажна пластикова д-20мм США	м	28	5296,21
518	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	8253,58
519	Труба дренажна пластикова д-25мм "М'бсо" США	м	18	3780,36
520	Комплектуючі для пластикових труб	комплект	1	458,59
521	Дренажний сифон	шт	4	2775,30
522	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,85	4169,29
523	Кабель міжблочний ПВС 4х1,5	м	185	10961,51
	Розділ 3. Теплова ізоляція			
524	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м ²	41,6	48595,91
525	Теплова ізоляція з алюмінієвим покриттям товщ.13мм 13-06	м	5	142,59
526	Теплова ізоляція з алюмінієвим покриттям товщ.13мм 13-10	м	5	169,97
527	Теплова ізоляція з алюмінієвим покриттям товщ.13мм 13-12	м	1	33,99
528	Теплова ізоляція товщ.6мм 06-06	м	180	4338,32
529	Теплова ізоляція товщ.6мм 06-10	м	140	2947,11

530	Теплова ізоляція товщ.бмм 06-12	м	39	465,10
531	Теплова ізоляція товщ.бмм 06-22	м	28	333,91
532	Теплова ізоляція товщ.бмм 06-28	м	18	269,33
533	Клей для ізоляції	л	0,6	7,82
534	Монтажна стрічка до ізоляції	м	440	17911,68
535	Монтажна стрічка до ізоляції з алюмінієвим покриттям	м	3	59,93
536	Металоконструкції	кг	10	2968,84
537	Витратні матеріали	комплект	1	458,59
538	Рама для встановлення зовнішніх блоків	комплект	3	2088,92
539	Заправка системи холодоагентом	балон	1	1245,63
	Локальний кошторис 02-01-018 на придбання устаткування кондиціонування			
540	Зовнішні блоки мультиспліт системи "Neodima" Англія	шт	3	96522,15
541	Внутрішні блоки мультиспліт системи "Neodima" Англія	шт	10	191029,33
	Локальний кошторис 02-01-019 на електрообладнання та електроосвітлення			
	Розділ 1. Електрообладнання			
542	Прокладання поліетиленових труб (металевих рукавів) діаметром до 70мм	100м	30	182160,70
543	Затягування у прокладені труби або металеві рукави провод	100м	31	55437,23
544	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 2х1,5	1000м	0,2	4343,18
545	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 3х1,5	1000м	1,25	38530,38
546	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 3х2,5	1000м	1,35	63434,52
547	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 3х4	1000м	0,18	13015,89
548	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 5х16	1000м	0,02	992,66
549	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 5х2,5	1000м	0,02	1523,38

550	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 5x4	1000м	0,06	7043,33
551	Кабіль силовий з мідними жилами в ПВХ оболонці з низьким димо- та газовиділенням ВВГнг 5x25	1000м	0,02	13971,81
	В шафі ГРЩ			
552	Монтаж шафи в комплекті	шт	1	2438,04
	В щиті ЩР-1 встановлено:			
553	Монтаж щита в комплекті	шт	1	4249,86
	Розділ 2. Електроосвітлення			
554	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, вбудованих, кількість ламп до 2	100шт	0,9	55312,25
555	Світильник вбудований	шт	63	11809,39
556	Світильник вбудований IP44	шт	27	5824,01
557	Прокладання шинопроводу	100м	0,36	9964,32
558	освітлювального			0,00
559	Шинопровід	м	36	6752,24
560	Світильники трекові	шт	27	8259,62
	Розділ 3. Електрофурнітура			
561	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,25	2335,39
562	Вимикач заглиблений для прихованої установки одноклавішний 10А IP20	шт	12	979,17
563	Вимикач заглиблений для прихованої установки одноклавішний прохідний 10А IP44	шт	3	270,83
564	Вимикач прихованого монтажу одноклавішний прохідний 10А IP44	шт	9	812,50
565	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,16	1538,56
566	Вимикач заглиблений для прихованої установки двоклавішний 10А IP20	шт	5	407,99
567	Вимикач заглиблений для прихованої установки двоклавішний прохідний 10А IP20	шт	10	815,98
568	Перемикач перехисний для прихованої установки двоклавішний прохідний 10А IP20	шт	1	78,74
569	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,1	10278,91
570	Розетка прихованої установки 16А IP20	шт.	79	9133,90
571	Розетка прихованої установки 16А IP44	шт.	30	4759,20
572	Розетка прихованої установки RJ45 IP20	шт.	1	186,28

573	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,02	188,58
574	Підлоговий блок на 4 поста	шт.	2	4673,19
575	Коробка відгалужувальна IP44	шт	80	2924,54
	Розділ 4. Матеріали			
576	Труба гофрована з ПВХ-пластикату д=25мм	м	2742	42975,74
577	Труба гофрована з ПВХ-пластикату д=32мм	м	101	2574,99
578	Труба гофрована з ПВХ-пластикату д=63мм	м	26	678,44
579	Металорукав в гладкій ПВХ оболонці д=20мм	м	101	2555,29
580	Металорукав в гладкій ПВХ оболонці д=25мм	м	30	1113,84
	Локальний кошторис 02-01-020 на на придбання електроустаткування			
	Щит ГРЩ			
581	Щит ГРЩ в комплекті	шт	1	13235,09
	Щит ЩР-1			
582	Щит ЩР в комплекті	шт	1	15673,14
	Локальний кошторис 02-01-021 на вирівнювання потенціалів та заземлення			
583	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1	4920,40
584	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1	2835,48
585	Заземлювач вертикальний	10 шт	10	76703,63
586	Головна шина заземлення	шт	1	10567,98
587	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1	4913,42
588	Полоса штабова 40x4,0мм	м	100	9398,31
589	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,3	4162,77
590	Гнучкий силовий провід ПВЗ 1x16	м	30	2289,95
	Локальний кошторис 02-01-022 на блискавкозахист			
	Розділ 1. Система блискавкозахисту			
591	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків	т	0,105	2329,29
592	Тримач кониковий прямий з NIRO	шт	18	1556,03
593	Тримач дроту NIRO з підставкою	шт	121	8315,72
594	Злучник для дроту універсальний	шт	130	6335,29
595	Дріт алюмінієвий д-8мм	м	13	261,89

596	Універсальний хомут	шт	130	10332,43
597	Коробка фасадна	шт	6	308,36
598	Тримач смуги	шт	7	1793,23
599	З'єднувач зі смугою	шт	30	6514,59
600	Стрижень стандарт	шт	7	2419,81
601	З'єднувач	шт	12	1350,48
602	Наконечник	шт	6	770,78
603	Насадка ручного монтажу	шт	6	3606,99
	Локальний кошторис 02-01-023 на придбання меблів та інвентарю			
604	Диван 2,1x2,8м	шт	1	10831,32
605	Стільці тип.1 м'які	шт	10	24951,77
606	Стільці тип.2 пластикові	шт	12	10844,81
607	Стільці тип.3 спальні	шт	10	21995,75
608	Стільці тип.4 барні	шт	2	7384,18
609	Стіл круглий	комплект	1	25941,14
610	Стіл прямокутний	комплект	1	13239,27
611	Стіл робочий в кімнати з полицями	комплект	10	40736,08
612	Стіл для ТВ	комплект	2	2401,10
613	Тумбочка прикроватна	шт	2	2328,18
614	Шафи купе	шт	12	127688,49
615	Шафи купе	шт	1	22611,49
616	Стелажі без дверей	шт	2	4826,27
617	Стелажі без дверей	шт	3	20016,89
618	Стелажі без дверей	шт	1	20596,06
619	Стелажі без дверей	шт	1	18536,46
620	Тумба подвійна для раковини	шт	3	26116,83
621	Тумба одинарна для раковини підвісна	шт	2	25325,75
622	Ліжко двоярусне	шт	3	25555,03
623	Ліжко одноярусне	шт	4	15868,74
624	Ліжко двоспальне	шт	1	8336,16
625	Матрац односпальний	шт	10	45523,84
626	Матрац двоспальний	шт	1	15080,83
627	Карніз	шт	8	14480,81
628	Карніз	шт	1	3861,48
629	Комплект штор	компл.	9	20067,63
630	Лампи настільні	шт	10	7227,47
631	Комплект фурнітури для МГН в санвузол	шт	1	43436,32
632	Холодильник високий	шт	2	41020,76
633	Духовка вбудована	шт	2	28955,15
634	СВЧ вбудована	шт	1	11099,17
635	Кухня готова модульна 8м	шт	1	29507,73
636	Машина посудомийна	шт	2	24128,88

637	Дзеркало в санвузол з підсвіткою	шт	5	9014,84
638	Машина пральна	шт	2	25335,45
639	Меблі в пральню (тумби)	шт	3	7239,40
640	Ларь морозильний	шт	1	21716,96
641	Стелажі для продуктів 7 м.п.	шт	1	46706,07
	Вигріб Локальний кошторис 06-01-01 на вигріб			
642	Розроблення ґрунту з навантаженням	1000м3	0,012	704,03
643	Перевезення ґрунту до 20 км	т	19,8	5469,77
644	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	1012,64
645	Засипка траншей і котлованів	1000м3	0,0046	42,65
646	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,02	1541,72
647	Труби каналізації, діаметр 100 мм	м	20,2	15441,51
	Локальний кошторис 06-01-02 на придбання устаткування вигрібу			
648	Вигрібна яма	комплект	2	34271,92
	Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій			
	Розділ 1. Тип 1			
649	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2	100м3	0,15	850,78
650	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,1	1623,47
651	Гідроізоляційна шипована мембрана Ізоліт ТМ Євроізол	м2	110	8178,87
652	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,1	6632,22
653	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,10	-507,63
654	Суміші бетонні готові С12/15	м3	12,75	41689,85
655	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,14	506,56
656	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	100	9824,62
657	Протравлення цементної поверхні нейтралізуючим розчином	100м2	1	1323,24
658	Ґрунтовка СТ-17	л	20	949,58

659	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2	1000 м2	0,1	14075,28
660	м Пласти бетоны тротуары (ФЕМ) товщ.0,06м	м2	101	71687,49
661	Суміш Церезіт СТ-117	кг	760	21631,43
662	Розчин герметичний для заповнення швів ПДР-073	кг	800	22781,08
Розділ 2. Тип-2				
663	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,22	33324,09
664	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,22	3571,64
665	Геотекстиль Terptex BS16	м2	238	17414,26
666	Улаштування одношарової основи зі щебеню	1000м2	0,22	128257,43
667	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші	1000 м2	0,762	107253,66
668	Пласти бетоны тротуары (ФЕМ)	м2	224,22	159146,22
669	Суміш цементно-піщана "гарцовка"	м3	14,31	62003,46
Локальний кошторис 07-01-02 на				
огорожу				
670	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,09	7006,55
671	Бетонування стовпів	100м3	0,08	58816,40
672	Гарячекатана арматурна сталь гладка,	т	0,0342	877,83
673	клас А-1, діаметр 8 мм			0,00
674	Монтаж огорожі	м2	207	45564,94
675	Стовп	шт	42	17267,20
676	Панель огорожі	м2	210	138901,17
677	Хвіртка	шт	1	4704,44
678	Ворота	шт	2	39044,44
679	Набір кріплення панелей	шт	288	23335,67
Локальний кошторис 07-01-03 на малі				
архітектурні форми				
680	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0245	1038,93
681				
682	Улаштування малих форм	100шт	0,01	2295,69
683	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення	100м3	0,024	1848,69

684	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,4	8338,61
685	Аjax DoorProtect white EU датчик відкриття шт	шт	4	3 555,36
686	Аjax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) (8EU) white атчик диму та температури	шт	14	24 617,88
687	Аjax Hub 2 4G (8EU/ECG) UA white охоронна ентраль	шт	1	6 898,45
688	Аjax Manual Call Point (Red) (8EU) ASP учний пожежний сповіщувач	шт	4	6 470,80
689	Аjax MotionProtect white EU датчик руху	шт	11	13 306,92
690	Аjax SpaceControl white EU брелок	шт	1	597,3
691	Аjax StreetSiren white EU вулична сирена	шт	1	2 664,68
692	GBL МК08 2015 Вікно з двокамерним клопакетом, кут нахилу від 10 гр.	шт	8	112 336,90
693	EPB 200 заслінка	шт	1	973,2
694	EPB 250 заслінка	шт	1	1 101,00
695	Блок залізобетонний ЛШСС-1 (кресл. БКЗі-69.01)	шт	4	451 932,96
696	Блок залізобетонний ЛШСС-4 (кресл. БКЗі-79)	шт	1	113 942,40
697	Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21 агрегат бробки	шт	1	55 444,35
698	Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС П А21 агрегат бробки	шт	1	73 716,50
699	Вентс Квайт 125 Т вентилятор осьовий побутовий	шт	5	11 912,00
700	Віконні та двері металопластикові конструкції	комплект	1	135 474,00
701	Електропривід BELIMO TF 230	шт	2	9 091,50
702	Комір EDG МК08	шт	8	31 829,76
703	Комплект деталей розкрою панелі перехресно-леєної CLT-плити	шт	51	1 595 421,36
704	Лавка сховищ (3 м)	шт	2	10 800,00
705	Ланка ЗК 5.100	шт	1	17 034,24
706	Люк пластмасовий важкий із замком С250	шт	1	3 174,42

707	Насос тепловий BLAUBERG BLHP-R140-P-	шт	1	132 229,00
708	Пароізоляція ВВХ МК08 0000	шт	8	4 333,44
709	Плита П11-8(2990x1480x100)	шт	2	21 559,20
710	Плита перекриття 1ПП 15-2	шт	1	8 278,38
711	Плита перекриття тунелю ППТ-1	шт	2	39 104,40
712	Плита ПШСС-1в (кресл. БКЗі-072)	шт	1	74 822,40
713	Плита ПШСС-5 (кресл. БКЗі-076)	шт	1	68 064,42
714	Плита СПТ-1лів (3450x2100x130)	шт	1	25 294,80
715	Плита СПТ-1пр (3450x2100x130)	шт	1	25 294,80
716	Плита СПТ-2лів (3450x2100x130)	шт	1	25 294,80
717	Плита СПТ-2пр (3450x2100x130)	шт	1	25 294,80
718	Пульт керування А25	шт	2	6 940,70
719	ПУТ-1	шт	1	9 171,24
720	СР200/600 шумоглушник	шт	2	2 882,40
721	СР250/600 шумоглушник	шт	2	3 314,40
722	Сходовий марш 1ЛМ 30-12-15-4	шт	2	37 728,00
723	Тамбур заглиблений ЛШСС-3г та ПШСС-4г з верима Д-3 (праві)	шт	1	201 394,44
724	3Д План міста. Колір-Білий. Розмір-L-5см*30см	шт	1	1 508,00
725	Відро для сміття 10 л, 240x185x355 мм, граніт	шт	3	432
726	Відро для сміття 10 л, 240x185x355 мм, сірий	шт	2	288
727	Геозедичні, та інженерно геологічні ишукування	шт	1	22 000,00
728	Гойдалки подвійні на ланцюгах	шт	1	22 680,00
729	Дошка для прасування Т-ЕРІС (Е), 120*38 см, ільномет. основа, Т -нога, підставка для праски	шт	1	1 998,00
730	Електрочайник HD9318/20 daily kettle orbit	шт	2	2 798,00
731	Індивідуальні піни. Розмір - 15мм	шт	1	35
732	Каркас д/сушіння білизни PEGASUS 150	шт	1	2 149,00
733	Килимок гумовий К-37 80*120 (Cota)	шт	1	1 432,00
734	Килимок побутовий текстильний К 503 1 (сірий) 60*90	шт	1	271
735	Ковдра стьобана 140*205 (полікотон+сил 250)	шт	10	5 156,90
736	Ковдра стьобана 200*210 (мікрофібра+сил 00) (хорека)	шт	1	880,24

737	КПБ ЕВРО БЯЗЬ ПРЕМІУМ "НОМЕ LINE" УЕ (в ПВХ)	шт	1	1 476,35
738	КПБ півтораспальний бязь "НОМЕ LINE" щ140 (1 нав 50X70) калейдоскоп бежево-графітовий /гл.перламутр.	шт	10	8 681,50
739	Миска d.18 см, 1,5 л.нерж.сталь, ТМ Flamberg	шт	1	89,26
740	Миска d.24 см, 3,4 л.нерж.сталь, ТМ Flamberg	шт	1	126,75
741	Миска d.26 см, 4,3 л. нерж.сталь, ТМ Flamberg	шт	1	149,26
742	Миска d.28 см, 5 л. нерж.сталь, ТМ Flamberg	шт	1	164,25
743	Мультиварка HD4713/40 all in one	шт	1	3 999,00
744	Мультипіч HD9240/30 HIGH -END Air	шт	1	7 599,00
745	Н-р вішалок UP! 10шт дерев	шт	2	680
746	Н-р вішалок UP! 5шт дерев	шт	5	874,95
747	Набір посуду 12 пр.:кастр. 1,5л, 2л, 3л, 5л, івш 1,8л, сотейн. 3л. з кр.,нерж.сталь, ТМ 1АХМАК, М	шт	1	3 739,00
748	Набір дошок Mist 3 шт на підставці, 9x22.5x0.8 см, пластик, Flamberg SK	шт	1	855,78
749	Набір кухонного приладдя 6 предметів на ідставці, Adagio, нерж.сталь/силікон ТМ lamberg	шт	1	1 698,99
750	Набір ножів 5 предметів на підставці. іртикул: 29-305-048. Krauff	шт	1	2 595,00
751	Набір стаканів високих Lines 6шт, 400 мл, кло, МАХМАК	шт	2	798
752	Набір столових приборів 24пр. Артикул: 2978-050. Krauff	шт	2	2 699,00
753	П'ятикутник	шт	1	28 200,00
754	Пакет п/е 700*900(деш.уп.подушки 70*70, діяло 2,0, евронаматрасники)	шт	10	60,5
755	Пакет п/е 73*200 (МОУ) 30 мкм (шт)	шт	1	13,47

756	Папір туал Zewa Deluxe Delicate Care білий шт 3шари	шт	1	153,9
757	Пилосос FC9334/09 Vac. clnr	шт	1	5 999,00
758	Підставка для зубних щіток "Milan" 450 мл іА-22, біла	шт	5	1 485,00
759	Подушка з окремим стьобаним чохлам 50х70 мікрофібра) (хокера)	шт	12	4 073,52
760	Праска DST5030/20 steam iron	шт	1	2 419,00
761	Проектна документація, стадія "РП"	шт	1	69 930,00
762	Рушник махровий білий петля 20/2 70х140 550 р/м2	шт	12	4 927,08
763	Салатник Serenity 14 см, 600 мл, іст.порцеляна, Fiora	шт	12	1 910,40
764	Салатник Simax Color 1,7 л.,скло.	шт	1	250
765	Салатник Simax Color 2,5 л.,скло.	шт	1	290
766	Салатник Simax Color 3,5 л.,скло.	шт	1	385
767	Сковорода 24 см., Smart ^ef, термо, алюм. /п, 25 45 133, Krauff	шт	1	675
768	Сковорода 26см., Grand Chef алюм.а/п, 25 45 13 Krauff	шт	1	625
769	Сковорода 28см., Grand Chef алюм.а/п, 25- 4514, Krauff	шт	1	695
770	Тарілка обідня бортова Serenity 23 см, іст.порцеляна, Fiora	шт	12	1 622,40
771	Тарілка підставна Serenity 26.6 см, іст.порцеляна, Fiora	шт	12	2 870,40
772	Терка 26-283-002, нерж.сталь, Krauff	шт	1	379
773	Хлібниця 39х28,5х15см, бамбук, Flamberg	шт	1	1 599,00
774	Чашка з блюдцем Serenity 190 мл, іст.порцеляна, Fiora	шт	12	3 158,40
775	Генератор дизельний	шт	1	273 600,00
ВСЬОГО, грн				17224766,1

Секретар ради

Людмила ШЕРШЕНЬ